

# 专项债券项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	长春市殡葬服务中心殡仪馆（东馆）建设项目			项目类	其他社会事业				
主管部门	长春市民政局			实施单	长春市殡葬服务中心				
项目资金 (万元)		已投资规模	当年投资规模	全年执行数	分值	执行率	得分		
	项目总概算	9957	7602	7602					
	其中：新增专项债券	6100	6100	6100	5	100%	5		
	财政预算资金投资								
	其中：项目资本								
	项目单位自有资金	3857	1502	1502	5	100%	5		
	其中：项目资本								
	项目单位融资资金								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	当年项目完成率	≥90%	90%	5	5		
			质量指标	建筑验收合格率	100%	100%	4	4	
				设备质量合格率	100%	100%	4	4	
		符合国家、行业建设标准		合格	合格	5	5		
		时效指标	建设工程按期开工率	100%	100%	4	4		
			建设工程按期完成率	100%	100%	4	4		
			资金支付及时性	及时	及时	4	4		
	成本指标	预算成本支出超支	0	0	4	4			
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	促进	-	4	3	项目处于建设期，促进区域经济发展逐步体现	
			增加就业岗位	增加	-	4	3	项目处于建设期，增加就业岗位逐步体现	
			减轻财政资金短期投入压力	减轻	减轻	4	4		
		社会效益指标	缓解长春市民殡葬压力	缓解	-	4	3	项目处于建设期，缓解长春市民殡葬压力逐步体现	
			提高遗体火化效率	提高	-	4	3	项目处于建设期，提高遗体火化效率逐步体现	
			增加停灵室数量	增加	-	4	3	项目处于建设期，增加停灵室数量逐步体现	
		生态效益指标	环保施工保障措施	到位	到位	4	4		
	可持续影响指标	受到环保处罚	0次	0次	4	4			
		管理制度健全	健全	健全	4	4			
		管理责任明确	明确	明确	4	4			
	满意度指标	利益相关方满意度	保障项目资金落实到位	保障	保障	4	4		
员工满意度			≥90%	90%	4	4			
服务对象满意度		周边群众满意度	≥90%	90%	4	4			
		丧属满意度	≥90%	90%	4	4			
总分					100	95			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：完成各建筑窗户、门联窗框、电梯安装、消防水池、通风地暖施工等土建内容； 目标2：完成火化炉及尾气设备安装； 目标3：进入室内装修及四源施工阶段。  2024年12月末，东馆项目完成主体施工及部分绿化工程，项目具备基本使用条件。			2024年获得专项债券资金0.61亿元，已经全部支付到位，充分发挥资金使用效益。由于该项目尚未建成投入使用，因此无法完成效益指标中个别指标，其余各项均已完成。					

注：1.“偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。