

# 专项债券项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称	长春市殡葬服务中心殡仪馆（东馆）建设项目			项目类型	其他社会事业			
主管部门	长春市民政局			实施单位	长春市殡葬服务中心			
项目资金 (万元)		已投资规模	当年投资规模	全年执行数	分值	执行率	得分	
	项目总概算（万元）		17128	7028	7028			
	其中：新增专项债券规模		8000	6633	6633	5	83%	4
	财政预算资金投资							
	其中：项目资本金							
	项目单位自有资金投资		4395	395	395	5	100%	5
	其中：项目资本金							
项目单位融资资金								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	当年项目完成	100%	100%	3	3	
			是否达到预期投入运营使用	是	否	3	2	等待竣工验收，尚未投入使用
		质量指标	工程质量合格	100%	100%	4	4	
			是否存在后续风险隐患	否	否	4	4	
		时效指标	是否按期完工	是	是	4	4	
			是否受到了风险因素的影响	否	否	3	3	
	成本指标	是否落实了项目资本金的使	是	是	3	3		
		是否合理使用项目建设资金	是	是	4	4		
		工程结算是否与计划总投资基本吻合	是	是	3	3		
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	促进	-	4	3	项目尚未投入使用，促进区域经济发展逐步体现
			增加就业岗位	增加	-	4	3	项目尚未投入使用，增加就业岗位逐步体现
			减轻财政资金短期投入压力	减轻	减轻	3	3	
		社会效益指标	相关产业带动状况	明显	持续上升	4	4	
			对区域经济影响情况	明显	持续上升	4	4	
		生态效益指标	节能减排情况	良好	良好	4	4	
			受到环保处罚	0次	0次	5	5	
美化绿化情况			良好	良好	4	4		
可持续影响指标		管理制度健全	健全	健全	4	4		
	管理责任明确	明确	明确	4	4			
满意度指标	利益相关方满意度	员工满意度	≥90%	90%	5	5		
		周边群众满意	≥90%	90%	5	5		
	服务对象满意度	丧属满意度	≥90%	90%	5	5		
总分					100	96		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1：按照合同约定，积极推进项目建设，完成主体建筑、绿化施工、道路铺设、通水通电、设备调试等前期工作。</p> <p>目标2：合理高效实用专项债券资金，充分发挥资金使用效益。</p> <p>全年总目标计划：于2025年7月竣工。</p>			<p>1、于2025年年末，该项目已完成全部施工，具备使用条件。但因竣工验收暂未完成，尚未投入使用。</p> <p>2、2025年获得专项债券资金8000万元，已完成支付6633万元，剩余1367万元未支付原因为经财务决算评审，该项目工程款核减996万元；该项目质保金为477万元，目前无法列支。</p>				

注：1. “偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。